

東北地方整備局港湾空港部

平成24年4月16日 現在

港湾関係災害復旧工事(H23年度～H25年度)の概略スケジュール

「各港における復旧・復興に関する事業計画及び工程表」を実現するための、東北地方整備局における港湾関係災害復旧工事(H23年度～H25年度発注予定)の概略スケジュールです。

なお、記載内容については、事業の進捗状況、工法の変更等により見直すことがあります。

八戸港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
八太郎地区防波堤(北)[中央部]																														
港湾土木	1	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)本体工事	<むつ小川原港ドライドック> ケーソン製作12函	A																										
港湾土木	2	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)本体工事(その2)	<むつ小川原港ドライドック> ケーソン製作12函	A																										
港湾土木	3	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)ケーソン撤去外工事	ケーソン撤去27函、ケーソン据付17函	AA																										
港湾土木	4	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)ケーソン撤去外工事(その2)	ケーソン撤去18函、ケーソン据付14函	AA																										
港湾土木	5	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)ケーソン撤去外工事(その5)	ケーソン撤去14函、ケーソン据付10函、港内マウンド復旧24函	AA																										
港湾土木	6	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)本体工事(その4)	<むつ小川原港ドライドック> ケーソン製作24函	AA																										
港湾土木	7	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作2,800個	B																										
港湾土木	8	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作1,700個	B																										
港湾土木	9	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)消波工事(その3)	消波ブロック製作1,100個	B																										
港湾土木	10	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)消波据付工事	消波ブロック移設2,000個、消波ブロック据付3,800個	B																										
港湾土木	11	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)消波据付工事(その2)	消波ブロック移設2,500個、消波ブロック据付2,800個	B																										
港湾土木	12	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)本体工事(その3)	<八戸港フローティングドック> ケーソン製作 4函	B																										
港湾土木	13	八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)根固工事	根固ブロック製作270個	B																										
港湾土木	14	平成24年度 八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)上部外工事	上部工380m、消波ブロック移設1,900個	B+																										
港湾土木	15	平成24年度 八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)上部外工事(その2)	上部工380m、消波ブロック移設1,900個	B+																										
港湾土木	16	平成24年度 八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)被覆工事	被覆ブロック製作3,600個	B																										
港湾土木	17	平成24年度 八太郎地区 防波堤(北)(災害復旧)被覆据付工事	均し、シート敷設26,000m2、被覆ブロック据付4,600個	B+																										

八戸港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
八太郎地区防波堤(北)[ハネ部]																														
港湾土木	18	八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)ケーソン撤去外工事(その3)	ケーソン撤去21函、ケーソン据付17函	AA																										
港湾土木	19	八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)ケーソン撤去外工事(その4)	ケーソン撤去21函、ケーソン据付17函	AA																										
港湾土木	20	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)外(災害復旧)本体工事	<むつ小川原港ドライドック> ケーソン製作24函	AA																										
港湾土木	21	八太郎地区防波堤(北)外(災害復旧)消波移設及び基礎工事	消波ブロック移設5,800個、基礎工2,300m3	B																										
港湾土木	22	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)根固工事	根固ブロック製作240個	B																										
港湾土木	23	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)上部外工事(その3)	上部工330m、消波ブロック移設2,600個	B+																										
港湾土木	24	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)上部外工事(その4)	上部工330m、消波ブロック移設2,600個	B+																										
港湾土木	25	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)被覆工事(その2)	被覆ブロック製作3,600個	B																										
港湾土木	26	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)被覆据付工事(その2)	均し、シート敷設15,000m2、被覆ブロック据付2,600個	B+																										
八太郎地区防波堤(北)[基部]																														
港湾土木	27	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)築造工事	基礎工20,000m3、被覆工17,000m3、根固ブロック据付50個、上部工150m	B+																										
港湾土木	28	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)築造工事(その2)	基礎工6,000m3、被覆工6,000m3、根固ブロック据付30個、消波ブロック据付700個	B+																										
港湾土木	29	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)被覆工事(その3)	被覆ブロック製作2,200個	B																										
港湾土木	30	平成24年度 八太郎地区防波堤(北)(災害復旧)被覆据付工事(その3)	均し、シート敷設13,000m2、被覆ブロック据付2,200個	B																										
八太郎・河原木地区 航路・泊地(-12m、-13m、-14m)																														
港湾浚渫	31	平成24年度 河原木地区航路・泊地(-14m)(災害復旧)浚渫工事	障害物探査撤去1式、浚渫460,000m3	AA																										
港湾浚渫	32	平成24年度 八太郎地区航路・泊地(-12m、-13m)外(災害復旧)浚渫工事	障害物探査撤去1式、浚渫270,000m3	B+																										
外港地区防波堤(第二中央)[北側]																														
港湾土木	33	平成24年度 外港地区防波堤(第二中央)外(災害復旧)築造外工事	ケーソン撤去2函、基礎工31,000m3、被覆ブロック据付540個、消波ブロック据付310個	AA																										
港湾土木	34	平成24年度 外港地区防波堤(中央)外(災害復旧)被覆及び根固工事	被覆ブロック製作680個、根固ブロック製作140個	B																										
港湾土木	35	平成24年度 外港地区防波堤(第二中央)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作310個	B																										

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

：契約済み

久慈港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
港湾土木	1 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)築造工事	コンクリート撤去200m3、ブロック撤去160個、基礎工6,200m3、被覆工 3,700m3、セルラー据付2函、根固ブロック据付15個、上部工670m3、消波ブロック据付130個	B+																											
港湾土木	2 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)築造工事(その2)	コンクリート撤去430m3、ブロック撤去260個、基礎工12,000m3、被覆工7,900m3、セルラー据付4函、根固ブロック据付30個、上部工1,400m3、消波ブロック据付260個	AA																											
港湾土木	3 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)本体工事	セルラー製作 6函	B+																											
港湾土木	4 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)上部外工事	コンクリート撤去1,300m3、上部工1,600m3、消波ブロック据付290個	B																											
港湾土木	5 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作450個	B																											
港湾土木	6 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作450個	B																											
港湾土木	7 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)被覆工事	被覆ブロック製作910個、根固ブロック製作48個	B																											
港湾土木	8 半崎地区 波除堤(災害復旧)築造工事	上部工 6,100m3、コンクリート撤去4,300m3、飛散ブロック撤去690個、基礎工140m3、被覆工940m3、本体ブロック据付84個、消波ブロック据付570個	A																											
港湾土木	9 平成24年度 湾口地区 防波堤(北堤)(災害復旧)築造工事	袋詰コンクリート120m3、割栗石210m3、補強コンクリート120m3、被覆工10,000m3、被覆ブロック据付、上部工2,900m3、消波ブロック据付490個	B+																											

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

宮古港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
港湾土木	1 出崎地区 出崎防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作 18函(陸上製作)	B+																											
港湾土木	2 出崎地区 出崎防波堤(災害復旧)築造工事	撤去工1式、基礎工 1式、被覆工 1式、ケーソン据付 18函	AA																											
港湾土木	3 出崎地区 出崎防波堤(災害復旧)根固外工事	被覆ブロック製作 1,900個、根固ブロック製作 260個、本体ブロック製作 15個	B																											
港湾土木	4 鵜ヶ崎地区 -5m岸壁外(災害復旧)工事	撤去工 1式、軽量混合処理土工 1300m3、基礎工 1900m3、舗装工 11,500m2、上部工550m3、付属工1式	A																											
港湾土木	5 竜神崎地区外 防波堤(災害復旧)本体外工事	ケーソン製作(FD) 11函、基礎工1式	B+																											
港湾土木	6 竜神崎地区 竜神崎防波堤(災害復旧)築造工事	撤去工 1式、基礎工 4,600m3、被覆工 17,000m3、ケーソン据付 9函、根固ブロック据付 110個、上部工1,700m3	AA																											
港湾土木	7 平成24年度 藤原地区 藤原防波堤外(災害復旧)築造工事	撤去工1式、基礎工11,500m3、被覆工27,000m3、ケーソン据付2函、根固被覆ブロック据付790個、上部工19,000m3、消波ブロック据付3,200個、本体ブロック据付 100個	AA																											
港湾土木	8 藤原地区 藤原第1埠頭-7.5m岸壁外(災害復旧)工事	撤去工1式、控工復旧1式、基礎工1式、舗装工29,000m2、上部工1式、付属工1式	A																											
港湾土木	9 藤原地区外 防波堤(災害復旧)消波外工事	根固ブロック製作110個、被覆ブロック製作 790個、消波ブロック製作3,600個	B																											
港湾土木	10 神林地区 木材港南防波堤(Ⅰ)外(災害復旧)本体外工事	ケーソン製作 41函、根固ブロック製作 260個、被覆ブロック製作92個	AA																											
港湾土木	11 神林地区 木材港南防波堤(Ⅰ)外(災害復旧)築造工事	撤去工 1式、仮設工1式、基礎工 1,100m3、ケーソン据付 41函、被覆工 11,000m3、被覆根固工1式、上部工11,000m3、消波ブロック据付2,100個	AA																											

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

釜石港の災害復旧工事(H23年度～H25年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25												H26							
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
港湾土木	1 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)根固外工事	ブロック製作ヤード及び撤去材陸揚ヤード整備、障害物撤去、砕石敷均し、根固ブロック製作 200個	B																																												
港湾土木	2 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(ハイブリッドケーソン) 2函、止水板製作 約96枚	AA																																												
港湾土木	3 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事(その2)	ケーソン製作(ハイブリッドケーソン) 2函	AA																																												
港湾土木	4 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(ハイブリッドケーソン) 2函、止水板製作 約80枚	AA																																												
港湾土木	19 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)根固工事	根固ブロック製作 140個	B																																												
港湾土木	20 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)根固工事(その2)	根固ブロック製作 150個	B																																												
泉作業基地																																															
港湾土木	5 湾口地区湾口 防波堤(災害復旧)付帯施設整備工事(その2)	場内整備、海上打継場築造、ケーソン仮置場築造	AA																																												
港湾土木	6 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(FD製作) 6函、止水板製作240枚、細部設計1式	AA																																												
港湾土木	7 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事(その2)	ケーソン製作(FD製作・海上打継) 4函	AA																																												
港湾土木	8 平成25年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(FD製作・海上打継) 4函	AA																																												
防波堤 撤去工事																																															
港湾土木	9 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)ケーソン撤去工事	ケーソン撤去 1函、灯浮標購入設置6基	B+																																												
港湾土木	10 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)ケーソン撤去工事(その2)	ケーソン撤去 1函	B+																																												
港湾土木	11 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)ケーソン撤去工事(その3)	ケーソン撤去 8函、基礎工240m	AA																																												
港湾土木	12 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)ケーソン撤去工事(その4)	ケーソン撤去 5函、基礎工240m	AA																																												
港湾土木	13 平成25年度 湾口地区 湾口防波堤(災害復旧)ケーソン撤去工事	ケーソン撤去 4函、基礎工215m	AA																																												
南堤 築造工事																																															
港湾土木	14 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(南堤)(災害復旧)築造工事	基礎工220m、ケーソン据付(ハイブリッドケーソン) 2函、被覆・根固工 220m	AA																																												
港湾土木	15 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(南堤)(災害復旧)築造工事(その2)	基礎工190m、ケーソン据付(ハイブリッドケーソン) 2函、被覆・根固工 190m	AA																																												
港湾土木	16 平成25年度 湾口地区 湾口防波堤(南堤)(災害復旧)築造工事	基礎工150m、ケーソン据付(ハイブリッドケーソン)2函、被覆・根固工 150m	AA																																												
北堤 築造工事																																															
港湾土木	17 平成24年度 湾口地区 湾口防波堤(北堤)(災害復旧)築造工事	基礎工360m、ケーソン据付3函、被覆・根固工 60m	AA																																												
港湾土木	18 平成25年度 湾口地区 湾口防波堤(北堤)(災害復旧)築造工事	基礎工660m、ケーソン据付3函、被覆・根固工 60m	AA																																												

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

大船渡港の災害復旧工事(H23年度～H25年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25												H26					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
港湾土木	1 湾口地区 防波堤(災害復旧)本体外工事	堤頭函製作(FD)・仮置 6函、ケーソンヤード整地1式	AA																																										
港湾土木	2 湾口地区 防波堤(災害復旧)築造工事	基礎工100,000m3、ケーソン据付4函、被覆工15,000m3、上部工4函	AA																																										
港湾土木	3 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)築造工事	撤去工1式、基礎工 170,000m3、ケーソン据付2函、被覆工6,800m3、上部工2函	AA																																										
港湾土木	4 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)仮置場築造工事	基礎工 33,000m3	B+																																										
港湾土木	5 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)被覆外工事	ブロックヤード整備1式、根固ブロック製作 200個、被覆ブロック製作3,100個	B																																										
港湾土木	6 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)被覆工事	被覆ブロック製作 340個	B																																										
港湾土木	7 平成24年度 野々田地区 岸壁(−13m及び−7.5m)(災害復旧)築造工事	撤去工1式、補強工1式、上部工1式、付属工1式	B+																																										
港湾土木	8 平成24年度 永浜地区 岸壁(−13m)(災害復旧)築造工事	撤去工1式、補強工1式、上部工1式、付属工1式、土工1式、土留工1式、雑工1式	B+																																										
港湾土木	9 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(FD)・仮置 10函	AA																																										
港湾土木	10 平成24年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)被覆外工事(その2)	根固ブロック製作 178個、被覆ブロック製作 3,241個	B																																										
港湾土木	11 平成25年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)築造工事(その3)	基礎工75,000m3、被覆工33,000m3、被覆ブロック据付 6610個	AA																																										
港湾土木	12 平成25年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)築造工事(その2)	ケーソン据付 4函	AA																																										
港湾土木	13 平成25年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作(FD)・仮置 6函	AA																																										
港湾土木	14 平成25年度 湾口地区 防波堤(災害復旧)築造工事	基礎工75,000m3、ケーソン据付6函、被覆工33,000m3、上部工6函	AA																																										

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

石巻港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
港湾土木	1 雲雀野地区 岸壁(-13m)(災害復旧)工事	上部工 1式、舗装工 1式、固化処理 1式	B+																											
港湾土木	2 平成24年度 雲雀野地区 岸壁(-13m)(災害復旧)工事	上部工 1式、舗装工 1式、固化処理 1式、ソーラスフェンス 1式	B+																											
役務	10 平成24年度 雲雀野地区 岸壁(-13m)(災害復旧)附帯施設修理	係留施設修理・再設置																												
港湾土木	3 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作 1,000個	B																											
港湾土木	4 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作 1,000個	B																											
港湾土木	5 平成24年度 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作 1,000個	B																											
港湾土木	11 平成24年度 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作 350個	B																											
港湾土木	6 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)上部外工事	上部工 12,000m3、消波ブロック据付 1,000個	B																											
港湾土木	7 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)上部外工事(その2)	上部工 12,000m3、消波ブロック据付 1,000個	B																											
港湾土木	8 平成24年度 雲雀野地区 防波堤(南)(災害復旧)上部外工事	上部工 12,000m3、消波ブロック据付 980個	B																											
港湾浚渫	9 雲雀野地区 航路泊地(-13m)(災害復旧)浚渫工事	グラブ浚渫66,000m3、固化処理 66,000m3	A																											

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

仙台塩釜港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
空港舗装	1 仙台港区 舗装外工事	舗装工 3,900m2	B																											
港湾土木	2 仙台港区 外港地区 C防波堤(災害復旧)本体工事	ケーソン製作1函 〈製作場所:塩釜港区西埠頭泊地-4.5m〉	A																											
港湾土木	3 仙台港区 外港地区 C防波堤外(災害復旧)築造工事	ケーソン 据付1函、ケーソン撤去1函、消波ブロック据付 590個	A																											
空港舗装	4 仙台港区 中野地区 岸壁(-12m)(災害復旧)舗装外工事	舗装打ち換え 3,700m2、上部工 100m3	B																											
空港舗装	5 仙台港区 中野地区 岸壁(-10m)(災害復旧)舗装外工事	舗装打ち換え 11,760m2 上部工240m3	B																											
空港舗装	6 仙台港区 中野地区 高松岸壁外(災害復旧)舗装外工事	舗装工(As) 8,200m2、舗装打ち換え 3,800m2、上部工 688m	A																											
空港舗装	7 平成24年度 仙台港区 中野地区 岸壁(-9m)(災害復旧)舗装外工事	上部工 1式、舗装工(As) 3,000m2	B																											
港湾土木	8 仙台港区 中野地区 岸壁(-9m)(災害復旧)改良外工事	2段タイ工法70m、上部工 320m、舗装工(Co) 4,000m2、舗装工(As) 900m2、地盤改良工 1式	A																											
港湾土木	9 仙台港区 向洋地区 岸壁(-14m)(災害復旧)工事	鋼管杭製作・打込 36本、薬液注入 1,300m3	A																											
港湾土木	10 仙台港区 向洋地区 岸壁(-14m)(災害復旧)工事(その2)	地盤改良工 300m	A																											
港湾土木	11 仙台港区 向洋地区 岸壁(-14m)(災害復旧)工事(その3)	地盤改良工 35m、舗装工2,500m2	A																											
港湾土木	12 仙台港区 向洋地区 岸壁(-14m)(災害復旧)工事(その4)	地盤改良工 270m	A																											
港湾土木	13 平成24年度 仙台港区 向洋地区 岸壁(-14m)(災害復旧)工事	レール基礎コン110m、舗装工3,100m2、鋼管杭製作・打込 44本、上部工1式	A																											
港湾土木	14 仙台港区 外港地区 南防波堤(災害復旧)上部外工事	上部工 7,000m3、コンクリート撤去 200m3	B																											
港湾土木	15 仙台港区 外港地区 南防波堤(災害復旧)上部外工事(その2)	上部工 10,000m3、コンクリート撤去 200m3	B																											
港湾土木	16 仙台港区 外港地区 沖防波堤(災害復旧)上部外工事	消波ブロック製作・据付 350個、上部工 4,500m3	B																											
港湾土木	17 仙台港区 外港地区 沖防波堤(災害復旧)上部外工事(その2)	消波ブロック製作・据付 365個、上部工 4,500m3	B																											

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

相馬港の災害復旧工事(H23年度～H25年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25												H26					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
港湾土木	1 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事	ケーソン製作 18函(相馬港 FD)、ケーソン仮置 18函	AA																																										
港湾土木	2 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事	ケーソン製作 9函(小名浜FD)、ケーソン仮置 9函	AA																																										
港湾土木	3 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その2)	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	4 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その3)	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	18 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その4)	ケーソン製作 18函(相馬 FD)、ケーソン仮置 18函	AA																																										
港湾土木	19 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その5)	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	20 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その6)	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	21 平成25年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	22 平成25年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)本体工事(その2)	ケーソン製作 12函(相馬港陸上)	AA																																										
港湾土木	5 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事	ケーソン据付 13函、ケーソン撤去12函	AA																																										
港湾土木	6 平成24年度本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事	ケーソン据付 8函、ケーソン撤去18函	AA																																										
港湾土木	7 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その2)	ケーソン据付 21函、ケーソン進水24函、ケーソン撤去22函	AA																																										
港湾土木	23 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その3)	ケーソン据付 13函、ケーソン進水24函、ケーソン撤去15函	AA																																										
港湾土木	24 平成25年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事	ケーソン据付 12函、ケーソン進水12函	AA																																										
港湾土木	25 平成25年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)築造工事(その2)	ケーソン据付 12函、ケーソン進水12函	AA																																										
港湾土木	26 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)ケーソン撤去工事	ケーソン撤去20函	AA																																										
港湾土木	27 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作 1,500個	B																																										
港湾土木	8 平成24年度 本港地区 泊地(-14m)(災害復旧)浚渫工事	グラブ浚渫 30,000m3	B+																																										
港湾土木	9 本港地区 防波堤(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作 1,000個	B+																																										
港湾土木	10 本港地区 防波堤(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作 700個	B																																										
港湾土木	11 本港地区 防波堤(災害復旧)消波工事(その3)	消波ブロック製作 1,000個	B+																																										
港湾土木	12 本港地区 防波堤(災害復旧)消波工事(その4)	消波ブロック製作 600個	B																																										
港湾土木	13 本港地区 防波堤(災害復旧)消波工事(その5)	消波ブロック製作 500個	B																																										
港湾土木	14 本港地区 防波堤(災害復旧)消波ブロック据付工事	消波ブロック据付 3,210個	B+																																										
港湾土木	15 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)消波ブロック据付工事	消波ブロック据付 4,946個	B+																																										
港湾土木	16 本港地区 防波堤(災害復旧)ケーソン仮置場整備工事	ケーソン仮置場整備 1式、ケーソン回航 5函	A																																										
港湾土木	17 平成24年度 本港地区 防波堤(北)(災害復旧)上部工事	上部工 6,544m3	B+																																										

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

： 契約済み

小名浜港の災害復旧工事(H23年度～H24年度)の概略スケジュール

工事種別	工 事 件 名	工 事 概 要	工事規模	H23												H24												H25		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
港湾土木	1 5・6号ふ頭地区 先端護岸(災害復旧)工事	舗装撤去工10,000m ² 、裏込撤去 31,200m ³ 、裏埋撤去 21,500m ³ 、ブロック撤去・据付882個、 基礎工 9,200m ³ 、裏込工 27,300m ³ 、裏埋工 37,500m ³ 、上部工 670m ³	AA																											
港湾土木	2 7号ふ頭地区 岸壁(－13.0m)外(災害復旧)工事	舗装撤去 7,700m ² 、裏埋工撤去 32,000m ³ 、舗装工(Co) 2,350m ² 、裏込工 2,365m ³ 、 地盤改良工 30,000m ³ 、上部工1,400m ³	AA																											
港湾土木	3 平成24年度 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)工事	被覆石 8,100m ³ 、消波ブロック据付 1,230個	B+																											
港湾土木	4 平成24年度 3号ふ頭地区 岸壁(－10m)外(災害復旧)工事	舗装撤去7800m ² 、裏埋撤去18,000m ³ 、コンクリート取壊し 1,400m ³ 、舗装工(Co) 4,900m ² 、 裏込工2,400m ³ 、裏埋工8500m ³ 、鋼矢板打設190枚、地盤改良工 8600m ³	AA																											
港湾土木	5 応急復旧工事	舗装撤去 7,400m ² 、路盤工 7,400m ² 、舗装工(As)7,400m ²	B																											
港湾土木	6 平成24年度 3号ふ頭地区岸壁(－4.5m)外(災害復旧)工事	舗装撤去2,400m ² 、裏埋撤去1,800m ³ 、鋼矢板撤去22枚、舗装工(Co)1,400m ² 、鋼矢板打設125 枚、控鋼管杭打設32本、上部工 320m ³ 、控頂部コンクリート140m ³ 、裏埋工2,400m ³	B+																											
港湾土木	7 3号ふ頭地区 岸壁(－10m)(災害復旧)工事	舗装撤去 4,600m ² 、裏埋撤去 11,800m ³ 、舗装工(Co) 3,900m ² 、基礎工 1,200m ³ 、 地盤改良工 11,000m ³	A																											
港湾土木	8 4号ふ頭地区 岸壁(－10m)外(災害復旧)工事	舗装撤去4,300m ² 、裏埋撤去12,000m ³ 、舗装工(Co)3,900m ² 、上部工220m ³ 、地盤改良工1,750m ³	A																											
港湾土木	9 平成24年度 4号ふ頭地区 岸壁(－10m)(災害復旧)工事	舗装撤去 4,500m ² 、裏埋撤去 7,200m ³ 、舗装工(Co) 2,700m ² 、裏埋工 3,300m ³ 、 上部工66m ³ 、地盤改良工 4,600m ³	A																											
港湾土木	10 4号ふ頭地区 岸壁(－6m)外(災害復旧)工事	舗装撤去5,100m ² 、裏埋撤去7,200m ³ 、舗装工(Co) 2,300m ² 、裏埋工5,300m ³ 、 地盤改良工 1式、水叩き 98m ²	A																											
港湾土木	11 平成24年度 5・6号ふ頭地区 岸壁(－12.0m)(災害復旧)工事	舗装撤去 8,500m ² 、裏埋撤去 27,000m ³ 、舗装工(Co) 4,500m ² 、カウンターコンクリート 1,900m ³ 、裏埋工 1,700m ³ 、地盤改良工 24,500m ³	A																											
港湾土木	12 5・6号ふ頭地区 岸壁(－14m)(災害復旧)工事	舗装撤去10,000m ² 、裏埋撤去4,100m ³ 、舗装工(Co) 4,800m ² 、裏埋工6,500m ³ 、基礎工380m ³ 、 地盤改良工 1式	A																											
港湾土木	13 平成24年度 7号ふ頭地区 岸壁(－13m)(災害復旧)工事	コンクリート取壊し 390m ³ 、舗装撤去 5,200m ² 、裏埋撤去 5,100m ³ 、舗装工(Co) 4,350m ² 、 裏埋工 4,000m ³ 、カウンターコンクリート 500m ³ 、地盤改良工 2,200m	A																											
港湾土木	14 7号ふ頭地区 岸壁(－10m)外(災害復旧)工事	舗装撤去 11,000m ² 、裏埋撤去 17,000m ³ 、舗装工(Co) 13,000m ² 、地盤改良工 5,300m ³	A																											
港湾土木	15 藤原ふ頭地区 岸壁(－10m)外(災害復旧)工事	上部工撤去890m ³ 、舗装撤去7,500m ² 、裏埋工撤去17,000m ³ 、上部工1,300m ³ 、 舗装工(Co) 5,800m ² 、裏埋工5,200m ³ 、地盤改良工10,000m ³	A																											
港湾土木	16 平成24年度 藤原ふ頭地区 岸壁(－12m)(災害復旧)工事	舗装撤去 4,800m ² 、裏埋工撤去 7,400m ³ 、舗装工(Co) 4,900m ² 、裏埋工 6,600m ³ 、 基礎工 850m ³ 、地盤改良工 1式	A																											
港湾土木	17 大剣ふ頭地区 岸壁(－10m)外(災害復旧)工事	コンクリート取壊し 60m ³ 、舗装撤去 8,100m ² 、裏埋工撤去 6,500m ³ 、舗装工(Co) 6,100m ² 、 裏埋工 4,600m ³ 、地盤改良工 4,800m	A																											
港湾土木	18 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)上部工事	上部工 14,000m ³	B+																											
港湾土木	19 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)上部工事	上部工 13,000m ³	B+																											
港湾土木	20 平成24年度 本港地区 防波堤(沖)(災害復旧)上部工事(その2)	上部工 12,000m ³	B+																											
港湾土木	21 平成24年度 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)消波工事	消波ブロック製作 260個	B																											
港湾土木	22 平成24年度 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)消波工事(その2)	消波ブロック製作 300個	B																											
港湾土木	23 平成24年度 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)消波工事(その3)	消波ブロック製作 670個	B																											
港湾土木	24 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)上部工事	上部工 10,700m ³	B+																											
港湾土木	25 平成24年度 西防波堤地区 西防波堤(第二)(災害復旧)上部工事	上部工 10,600m ³	B+																											

※工事規模 AA:大規模、A:準大規模、B+:中規模、B:小規模

：契約済み